



Zápis ze 43. jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI OA 2021 - 2027

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ	MÍSTO KONÁNÍ	DATUM
Viz PROGRAM JEDNÁNÍ	Velký zasedací sál (Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10)	26. 3. 2025 11:30 – 15:30

ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ
Viz Prezenční listina
OBSAH JEDNÁNÍ

PROGRAM JEDNÁNÍ:

Programové období EU 2021 – 2027 - 43. jednání ŘV ITI OA

- 1) Vydání Vyjádření ŘV ITI OA k aktualizovaným strategickým projektům
- 2) Změny ve strategických projektech
- 3) Monitoring plnění finančního milníku v IROP za Olomouckou aglomeraci
- 4) Revize seznamu projektů v opatření 3.1.3 Zvýšení kvality veřejného prostoru

Přestávka na obědový raut (12,30 – 13,15 hod)

- 5) Zapojení Olomoucké aglomerace do mezinárodních projektů
- 6) Avízo dalšího jednání ŘV
- 7) Různé.

Předseda ŘV ITI Mgr. Miroslav Žbánek, MBA, zahájil jednání ŘV ITI. Na úvod byl odsouhlasen program jednání. Byla vypořádána usnášeníschopnost ŘV ITI – 18 z 25 členů je přítomno, tudíž je ŘV usnášeníschopný.

1. Vydání Vyjádření ŘV ITI OA k aktualizovaným strategickým projektům

Předseda výboru předal slovo Dr. Kladivovi, tematickému koordinátorovi, k prezentaci prvního bodu.





V rámci vyhlášených vyzvání byly ve sledovaném období 18. 2. 2025 – 14. 3. 2025 aktualizovány a přes webovou aplikaci nositele předloženy následující strategické projekty:

Programový rámec IROP			
Poř. č. v PR	Název projektu	Předkladatel	Stejně parametry
3.1.3 Zvýšení kvality veřejného prostoru			
6	Revitalizace náměstí Svobody v Přerově	Statutární město Přerov	NE
12	Revitalizace Masarykova náměstí a rekonstrukce ulice Kostelní v Konici	Město Konice	NE
4.1.2c Modernizace vozového parku a doprovodné infrastruktury (Telematika)			
66	Modernizace systému preference vozidel MHD	Dopravní podnik města Olomouce, a.s.	NE

Programový rámec OPŽP			
Poř. č. v PR	Název projektu	Předkladatel	Stejně parametry
3.1.1b Snižování energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury (OZE)			
19	Kino Metropol - instalace fotovoltaických panelů	Statutární město Olomouc	NE
3.1.2 Podpora adaptace a dopady změn klimatu, prevence rizik a zvýšení odolnosti vůči katastrofám			
20	Retence dešťových vod ze střech veřejných budov - Uničov	Město Uničov	NE

V následující části bylo přistoupeno k vyhodnocení aktualizovaných strategických projektů. Platí, že pokud má aktualizovaný strategický projekt nadále **stejně parametry (ANO)**, jaké jsou uvedeny v seznamu strategických projektů a splní formální náležitosti, tj. je odeslán v čase před ukončením vyzvání nositele ITI OA a doloží povinné přílohy, **získá kladné vyjádření ŘV ITI** bez nutnosti opětovného posouzení souladnosti podle kritérií v příloze č. 1 vyzvání, části 2. Hodnocení souladnosti s integrovanou strategií.

Pokud se aktualizovaný strategický projekt **významným způsobem liší (NE)**, ŘV ITI bude **posuzovat plnění souladnosti strategického projektu** se strategií/programovým rámcem podle stanovených kritérií v příloze č. 1 vyzvání, části 2 Hodnocení souladnosti s integrovanou strategií. K vyhodnocení kritérií budou sloužit kontrolní listy.

Kladně posouzeným projektům bude vydáno Vyjádření ŘV ITI o souladu strategického projektu s integrovanou strategií ITI OA. Negativně hodnocené projektové záměry budou vráceny





k přepracování. Projekt může být vrácen k přepracování pouze jednou. Lhůta pro přepracování činí zpravidla 10 pracovních dnů. V případě dalšího negativního hodnocení je projekt vyřazen z programového rámce.

1.1 Strategické projekty z programového rámce IROP

Na jednání byly předloženy celkem 3 projekty, bylo tedy nutné přistoupit k jejich posouzení.

Soulad aktualizovaných projektových záměrů je posuzován podle následujících kritérií:

1. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ

Strategický projekt je odeslán v čase před ukončením vyzvání nositele ITI OA

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované ve vyzvání nositele ITI

2. HODNOCENÍ SOULADNOSTI S INTEGROVANOU STRATEGIÍ

Strategický projekt je součástí schváleného (aktuálního) seznamu strategických projektů

Změny provedené ve strategickém projektu nemají zásadní vliv na výběr projektu do programového rámce

Projekt má jednoznačně popsane předpokládané financování

Projekt přispívá k dosažení cílové hodnoty indikátorů příslušného opatření programového rámce

Projekt nepřevyšuje výši volné finanční alokace na opatření

Změny v harmonogramu projektu zásadně neovlivní plnění finančních/věcných milníků, jsou-li stanoveny

Předkladatelé prokazatelně připravovali aktualizaci strategického projektu v koordinaci s nositelem ITI (povinná konzultace s tematickým koordinátorem)

Předloženým aktualizovaným projektovým záměrům bylo ze strany tematického koordinátora navrženo kladné hodnocení formálních náležitostí.

3.1.3 Zvyšování kvality veřejného prostoru

Projekt: IROP06_ Revitalizace náměstí Svobody v Přerově

Aktualizovaný projektový záměr „**Revitalizace náměstí Svobody v Přerově**“ (žadatel: Statutární město Přerov, celkové způsobilé výdaje 17 647 058,82 Kč, požadovaná výše podpory 15 000 000,00 Kč z EFRR). Jedná se o projekt spadající do schváleného programového rámce IROP (viz tab. níže).

- 1) Předpokládaný termín realizace projektu a finanční plán





Předkladatel aktualizoval harmonogram realizace projektu, termín zahájení realizace je aktuálně stanoven na 9/2025 a předpokládané ukončení realizace na 12/2026. S předkladatelem byla projednána etapizace projektu – došlo k nastavení etapy do konce 5/2026 tak, aby následná ŽoP přispěla k plnění finančního milníku stanoveného na polovinu roku 2026.

2) Indikátory

Dále došlo ke zpřesnění monitorovacích indikátorů – indikátor Počet obyvatel, kteří mají přístup k nové nebo modernizované zelené infrastruktuře byl mírně snížen na hodnotu 30 842 obyvatel.

Příspěvek k plnění indikátorů:

444001 Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám klimatu (ha)

počáteční: 0 cílová: 1,3

444011 Počet obyvatel, kteří mají přístup k nové nebo modernizované zelené infrastruktuře (os)

počáteční: 0 cílová: 30 842

V dalších klíčových oblastech zůstal projekt nezměněn.

Vzhledem k výše uvedenému navrhl sekretariát hodnocení „ANO“ ve všech hodnoticích kritériích a vydání kladného stanoviska.

Projekt: IROP12_ Revitalizace Masarykova náměstí a rekonstrukce ulice Kostelní v Konici

Předkladatel projektu, město Konice, má významné problémy s vlastní fyzickou realizací projektu na revitalizaci Masarykova náměstí, ke kterému již v minulosti 2x obdržel kladné stanovisko. Hodnotitelé z CRR plánují projekt opět vyřadit, nebo minimalizovat úhrn celkových způsobilých výdajů. Pro případ vyřazení plné žádosti předkládá město Konice opětovně aktualizovaný projektový záměr, aby mohl být projekt předložen do aktualizované 77. Výzvy IROP.

Aktualizovaný projektový záměr „**Revitalizace Masarykova náměstí a rekonstrukce ulice Kostelní v Konici**“ (žadatel: Město Konice, celkové způsobilé výdaje 26 122 097,31 Kč, požadovaná výše podpory 22 203 782,71 Kč z EFRR). Jedná se o projekt spadající do schváleného programového rámce IROP (viz tab. níže).

1) Předpokládaný termín realizace projektu a finanční plán

Předkladatel aktualizoval harmonogram realizace projektu, termín zahájení realizace byl posunut o dva měsíce (původně 4/2024, nově 6/2024) a stejně tak i předpokládané ukončení realizace (původně 10/2025, nově 4/2026). Vzhledem k problematickému hodnocení projektu ze strany CRR není jisté, zda akce přispěje k plnění finančního milníku (stanoven k 6/2025) tak, jak si nositel ITI OA s předkladatelem projektu odsouhlasili. Předpokládá se ŽoP v 6/2025 ve výši 7 mil. Kč.





Došlo k úpravě celkových způsobilých výdajů. Dále předkladatel reaguje na revizi 77. Výzvy IROP úpravami projektové dokumentace.

Výše uvedené vyvolalo jak změnu rozpočtu projektu, tak i finančního plánu. Při předkládání projektového záměru (12/2022) do výzvy č. 13 nositele ITI OA pracoval předkladatel s rozpočtem 52 mil. Kč celkových způsobilých výdajů (s požadavkem 45 mil. Kč dotačních prostředků). Obě částky poklesly, celkové způsobilé výdaje jsou po aktualizaci ve výši 26 mil. Kč, dotace 22 mil. Kč.

2) Indikátory

Podstatná změna se týká i úpravy hodnoty monitorovacího indikátoru „Počet obyvatel, kteří mají přístup k nové nebo modernizované zelené infrastruktuře (os)“, kdy předkladatel snižuje tento indikátor – z původně plánované hodnoty 2753 osob na 1940 osob. I tak projekt dostatečně přispívá k celkové cílové hodnotě, ke které se Olomoucká aglomerace zavázala.

Zbývající dva indikátory byly oproti původnímu záměru navýšeny.

Příspěvek k plnění indikátorů:

444001 Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám klimatu (ha)

počáteční: 0 cílová: 1,042

444011 Počet obyvatel, kteří mají přístup k nové nebo modernizované zelené infrastruktuře (os)

počáteční: 0 cílová: 1940

426 001 Objem retenčních nádrží pro využití srážkové vody (m³)

počáteční: 0 cílová: 65,6

V dalších klíčových oblastech zůstal projekt nezměněn.

Vzhledem k výše uvedenému navrhl sekretariát hodnocení „ANO“ ve všech hodnoticích kritériích a vydání kladného stanoviska.

Tabulka níže ukazuje aktuální stav v opatření č. 3.1.3 (tj. aktualizované finanční prostředky u projektů se souladem):

Pořadí	Název projektu	Předkladatel	Rozpočet EFRR (Kč)	Změna (Kč)
6.	Revitalizace náměstí Svobody v Přerově	Statutární město Přerov	15 000 000	0
8.	Revitalizace Tyršových sadů Šternberk	Město Šternberk	19 999 999	





9.	Úprava severního předzámčí Hranice	Město Hranice	9 390 503,19	-3 790 114,70 (aktualizace PZ) - 93 951,25 (změna v projektu)
10.	Hranice - Revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici - 1. Etapa	Město Hranice	16 725 430,86	-0,14 (aktualizace PZ)
11.	Litovel - Revitalizace sídliště Novosady 1. a 2. etapa	Město Litovel	13 000 000	
12.	Revitalizace Masarykova náměstí a rekonstrukce ulice Kostelní v Konici	Město Konice	22 203 782,71	0
13.	Revitalizace předpolí a sanace schodišť chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku	Římskokatolická farnost Šternberk	13 000 000	
14.	Revitalizace veřejného prostranství a hospodaření se srážkovou vodou v areálu Envelopa	Univerzita Palackého v Olomouci	29 502 152,26	0
15.	Revitalizace návsi Bělkovice-Lašťany	Obec Bělkovice-Lašťany	12 548 977,24	-3 250 703,10 (změna po hodnocení projektu)
77.	Park na Dlouhé ulici	Statutární město Olomouc	25 000 000,00	
78.	Revitalizace ASO parku	Statutární město Olomouc	15 000 000,00	
79.	Revitalizace lokality Hradisko-východ	Statutární město Olomouc	20 000 000,00	
80.	Revitalizace lokality bývalých Jezdeckých kasáren	Statutární město Prostějov	17 000 000,00	
81.	Regenerace sídliště Mozartova	Statutární město Prostějov	42 999 999,75	
82.	Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova- Vinary-Skalka	Statutární město Přerov	19 999 999,35	
83.	Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova- Újezdec	Statutární město Přerov	6 999 999,90	





84.	Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova- Lýsky	Statutární město Přerov	4 000 000,04	
85.	Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova - Čekyně	Statutární město Přerov	10 000 000,10	
86.	Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova – Lověšice	Statutární město Přerov	4 000 000,00	
87.	Komunitní zahrada u komunitního centra v Konici	Město Konice	7 000 000,00	
88.	Revitalizace Moravského náměstí Uničově	Město Uničov	9 838 872,70	
89.	Areál SVČ - Gymnázium	Město Lipník nad Bečvou	9 999 999,25	
90.	Revitalizace veřejného prostranství v obci Blatec	Obec Blatec	11 353 217,14	634 213,65 10 719 003,49
91.	Úprava veřejného prostranství v obci Ptení	Obec Ptení	39 850 806,70	
92.	Tererovo náměstí - revitalizace	Statutární město Olomouc	7 500 000,00	
93.	Tržnice - zkvalitnění veřejného prostoru	Statutární město Olomouc	1 493 582	
		Celkem	403 407 322,19	
		Alokace opatření 3.1.3	343 843 930	
		Plnění	117 %	

4.1.2c: Telematika pro veřejnou dopravu

Projekt: IROP66_Modernizace systému preference vozidel MHD

Aktualizovaný projektový záměr „**Modernizace systému preference vozidel MHD**“ (žadatel: Dopravní podnik města Olomouce, a.s., celkové způsobilé výdaje 30 000 000,00 Kč, požadovaná výše podpory 25 500 000,00 Kč z EFRR). Jedná se o projekt spadající do schváleného programového rámce IROP.

- 1) Předpokládaný termín realizace projektu a finanční plán





Předkladatel aktualizoval harmonogram realizace projektu. Rizikové zpoždění projektu o 32 měsíců – předkladatel posunul zahájení realizace z 6/2023 na 2/2026, stejně tak ukončení realizace projektu z 6/2026 na 2/2028. V případě, že projekt nebude v plné žádosti etapizován, nepřispěje k plnění finančního milníku nejen pro rok 2026, ale ani pro rok 2027.

2) Indikátory

Indikátory zůstaly nezměněny.

Příspěvek k plnění indikátorů:

704001 Města, která mají nové nebo modernizované digitalizované městské dopravní systémy

počáteční: 0 cílová: 1

V dalších klíčových oblastech zůstal projekt nezměněn.

Vzhledem k výše uvedenému navrhl sekretariát hodnocení „ANO“ ve všech hodnoticích kritériích a vydání kladného stanoviska.

Tabulka níže ukazuje aktuální stav v opatření č. 4.1.2c (tj. aktualizované finanční prostředky u projektů se souladem):

Pořadí	Název projektu	Předkladatel	Rozpočet EFRR (Kč)		Změna (Kč)
1.	Modernizace systému preference vozidel MHD	Dopravní podnik města Olomouce, a.s.	25 500 000		0
2.	Modernizace systému inteligentních zastávek	Dopravní podnik města Olomouce, a.s.	25 500 000		
3.	Inteligentní zastávky MHD v Prostějově	Statutární město Prostějov	11 409 975,82		- 14 087 754,10 (Aktualizace PZ na částku v PR do 100 % alokace, nevzniká úspora) - 2 370,08(změna v projektu)
4.	Inteligentní autobusové zastávky v Přerově	Statutární město Přerov	15 725 000	4 638 419,08	
				11 088 950	
		Celkem	67 046 024,92		
		Alokace opatření 2.1.2	62 412 346		
		Plnění (100-130 %)	107 %		





Aktuální přehled stavu integrovaných projektů Olomoucké aglomerace v IROP 2021-2027

Stav integrovaného projektu IROP	Počet (ks)	%
Vydané Vyjádření ŘV ITI OA	51 ze 76	67 %
<i>Celkem za:</i>	<i>1 187 362 850 Kč</i>	<i>58 %</i>
Podaná žádost o podporu do MS2021+	50	65 %
<i>Celkem za:</i>	<i>1 129 813 135 Kč</i>	<i>55 %</i>
Integrovaný projekt s vydaným právním aktem	41	54 %
<i>Celkem za:</i>	<i>948 829 664</i>	<i>46 %</i>
Integrovaný projekt v realizaci	39	51 %
<i>Celkem za:</i>	<i>906 581 725,50 Kč</i>	<i>44 %</i>
Integrovaný projekt – žádosti o platbu	197 266 645,4 Kč	10 %
Ukončený integrovaný projekt	5	7 %
Plánovaný příspěvek k plnění finančního milníku 2025 dle zaregistrovaných žádostí v MS2021+ a aktuálně projednávaných projektů	481 300 000/ 344 349 810	140 %

1.2 Strategické projekty z programového rámce OPŽP

Na jednání byly předloženy 2 projekty, bylo tedy nutné přistoupit k jejich posouzení.

Soulad aktualizovaných projektových záměrů je posuzován podle následujících kritérií:

1. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ

Strategický projekt je odeslán v čase před ukončením vyzvání nositele ITI OA

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované ve vyzvání nositele ITI

2. HODNOCENÍ SOULADNOSTI S INTEGROVANOU STRATEGIÍ

Strategický projekt je součástí schváleného (aktuálního) seznamu strategických projektů

Změny provedené ve strategickém projektu nemají zásadní vliv na výběr projektu do programového rámce

Projekt má jednoznačně popsané předpokládané financování

Projekt přispívá k dosažení cílové hodnoty indikátorů příslušného opatření programového rámce

Projekt nepřevyšuje výši volné finanční alokace na opatření

Změny v harmonogramu projektu zásadně neovlivní plnění finančních/věcných milníků, jsou-li





stanoveny

Předkladatelé prokazatelně připravovali aktualizaci strategického projektu v koordinaci s nositelem ITI (povinná konzultace s tematickým koordinátorem)

Aktualizovaný projektový záměr byl předložen do „2. vyzvání nositele ITI OA k aktualizaci strategických projektů Operační program Životní prostředí“.

Předloženému aktualizovanému projektovému záměru bylo ze strany tematického koordinátora navrženo kladné hodnocení formálních náležitostí.

3.1.1b Snižování energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury (OZE)

Projekt: OPŽP_19_Kino Metropol - instalace fotovoltaických panelů

Aktualizovaný projektový záměr „Kino Metropol - instalace fotovoltaických panelů“ (žadatel: Statutární město Olomouc, celkové způsobilé výdaje 3 219 562,50 Kč, požadovaná výše podpory 2 414 671,88 Kč z FS). Jedná se o projekt spadající do schváleného programového rámce pro OPŽP (viz tab. níže).

1) Rozpočet projektu

Předkladatel v souladu s aktuální metodikou OPŽP upravil rozpočet projektu, zpracoval kumulativní rozpočet a vyčíslil: celkové způsobilé výdaje na 3,2 mil. Kč, očekávané dotační prostředky ve výši 75 % pak představují 2,4 mil. Kč. Oproti seznamu projektů v PR dochází k navýšení požadovaných dotačních prostředků o 213 681,88 Kč. ŘO OPŽP umožňuje vydat kladné vyjádření na vyšší částku, než je ve schváleném seznamu za předpokladu, že došlo k úspoře na jiných projektech. Tato situace nastala, projekt „Moravské divadlo Olomouc – fotovoltaika“ bude realizován za nižší dotační prostředky (snížení o 310 tis. Kč – viz DZ z minulého jednání ŘV ITI OA).

2) Předpokládaný termín realizace projektu a finanční plán

Zahájení fyzické realizace se předpokládá přibližně v polovině roku 2026 (5/2026), ukončení pak na podzim 2026 (10/2026). V rámci programového rámce OPŽP není pro Olomouckou aglomeraci stanoven finanční ani věcný milník, takto nastavený harmonogram je tedy v pořádku.

3) Indikátory projektu

Předkladatel aktualizoval indikátory projektu na hodnoty uvedené níže:

360102 Odhadované emise skleníkových plynů (tun CO₂ ekv./rok):

Počáteční hodnota: 63,60 Cílová hodnota: 28,0

346102 Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů celkem (MWh/rok):

Počáteční hodnota: 0; Cílová hodnota: 42,32

339020 Zvýšení instalovaného elektrického výkonu u podpořených subjektů (MW):





Počáteční hodnota 0; Cílová hodnota: 0,05

Vzhledem k předkládaným změnám a textu výše navrhl sekretariát hodnocení „ANO“ ve všech kritériích a vydání kladného stanoviska.

3.1.2 Podpora adaptace a dopady změn klimatu, prevence rizik a zvýšení odolnosti vůči katastrofám

Projekt: OPŽP_20_Retence dešťových vod ze střech veřejných budov - Uničov.

Aktualizovaný projektový záměr „**Retence dešťových vod ze střech veřejných budov - Uničov.**“ (žadatel: město Uničov, celkové způsobilé výdaje 40 971 058,82 Kč, požadovaná výše podpory 34 825 400,00 Kč z EFRR). Jedná se o projekt spadající do schváleného programového rámce pro OPŽP (viz tab. níže).

1) Rozpočet projektu

Předkladatel upravil rozpočet projektu a zohlednil změny v projektové dokumentaci vyvolané požadavky SFŽP na splnění parametrů retence. Nově vyčísleny celkové způsobilé výdaje představují necelých 41 mil. Kč, očekávané dotační prostředky ve výši 85 % pak představují 34,8 mil. Kč.

Oproti seznamu projektů v PR dochází k navýšení požadovaných dotačních prostředků. Sekretariát ITI OA vyjednal s ŘO OPŽP možnost vydat kladné vyjádření na vyšší částku, než na tu, která je uvedena ve schváleném seznamu. To je ale podmíněno tím, že dojde k úspoře na jiných projektech v daném opatření. Tato situace nastala, předkladatel projektu „Zpracování studie systémů sídelní zeleně, její založení a obnova ve městě Konice“ od záměru odstoupil, čímž došlo k uvolnění částky ve výši 9,5 mil. Kč.

Sekretariát ŘV ITI OA navrhuje tuto úsporu rozdělit rovným dílem mezi oba předkladatele zbývajících dvou projektů v opatření, tj. ve prospěch projektu Města Uničova a Statutárního města Olomouc (tj. + 4 750 000 Kč na každý z projektů). Projekt Statutárního města Olomouce bude předložen na další jednání ŘV, protože se sekretariátu Nositele ITI OA podařilo vyjednat prodloužení výzev OPŽP pro nástroj ITI. Výzvy budou prodlouženy do konce června 2025, na což Nositel ITI reaguje vyhlášením dalšího vyzvání – viz dále.

2) Předpokládaný termín realizace projektu a finanční plán

Projekt by měl být realizován v období 11/2027-12/2028. V rámci programového rámce OPŽP není pro Olomouckou aglomeraci stanoven finanční ani věcný milník, takto nastavený harmonogram je tedy v pořádku.





3) Indikátory projektu

437301 Počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření na ochranu před přírodními katastrofami souvisejícími s klimatem (jinými než povodně nebo požáry):

Počáteční hodnota: 0; cílová hodnota: 119

383301 Zelená infrastruktura vybudovaná nebo modernizovaná v souvislosti s přizpůsobováním se změnám klimatu (ha):

Počáteční hodnota: 0; cílová hodnota: 0,547

Vzhledem k předkládaným změnám a textu výše navrhl sekretariát hodnocení „ANO“ ve všech kritériích a vydání kladného stanoviska na částku 30 075 400,00 Kč.

Tabulka níže ukazuje aktuální stav PR OPŽP (tj. aktualizované finanční prostředky u projektů se souladem):

Název projektu	Žadatel	Dotace (FS/EFRR)	Změna (Kč)	SC OPŽP (alokace)
Energetické úspory				
AGEL SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov – Zateplení LDN*	Olomoucký kraj	23 755 193,58	0	108 mil. Kč v SC 1.1
AGEL SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov – zateplení transfuzní stanice (včetně lékárny)*	Olomoucký kraj	5 477 748,83	0	
Snížení energetické náročnosti budov města Konice	Město Konice	15 000 000	odstoupeno od projektu	
Snížení energetické náročnosti budov Mateřské školy Konice a Základní školy a gymnázia města Konice	Město Konice	15 000 000	odstoupeno od projektu	
REÚO – SPŠ Hranice - Internát	Olomoucký kraj	24 737 700	- 3 642 300 (aktualizace PZ)	
ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření	Statutární město Olomouc	6 445 510,61	- 5 974 489,39 (aktualizace PZ)	
Hynaisova 9/Turnhalle - energetická opatření Statutární město Olomouc	Statutární město Olomouc	7 967 058	projekt dosud nepředložen	
Výstavba OZE				
Moravské divadlo Olomouc - fotovoltaika	Moravské divadlo	964 743,44	- 310 256,56 (aktualizace)	8 mil. Kč v SC 1.2





	Olomouc, příspěvková organizace		PZ)	
Hynaisova 10 - instalace fotovoltaických panelů	Statutární město Olomouc	4 250 000	projekt dosud nepředložen	
Kino Metropol - instalace fotovoltaických panelů	Statutární město Olomouc	2 414 671,88	+ 213 681,88 (aktualizace PZ)	
Přizpůsobení se změnám klimatu				
Retence dešťových vod ze střech veřejných budov - Uničov	Město Uničov	30 075 400	+ 4 750 000 (aktualizace PZ)	SC 1.3 41 mil. Kč EFRR
Zpracování studie systémů sídelní zeleně, její založení a obnova ve městě Konice	Město Konice	9 500 000	odstoupeno od projektu	
Realizace opatření k retenci vody a ochraně proti povodním v lokalitě Sv. Kopeček	Statutární město Olomouc	5 950 000	projekt dosud nepředložen	
Realizace prvků ÚSES na pozemcích města	Statutární město Olomouc	14 221 998,90	-7 778 001,10	SC 1.3 22 mil. Kč ERDF
Celkem		151 413 295		
Alokace		179 000 000		
Plnění alokace		85 %		

* na projektech vznikla proti první verzi PR úspora 4 844 806,42, resp. 3 745 251,17, ta byla využita na další projekty během aktualizace PR OPŽP, dále došlo k aktualizaci částek v PR.

Shrnutí implementace programového rámce OPŽP a vyhlášení vyzvání OPŽP č. 3

V opatření zaměřeném na energetické úspory se podařilo podpořit pět z celkových osmi projektů z programového rámce. Přitom další dva uspěly v dotačním titulu NPO. Jediným projektem, který se nepodařilo včas připravit je zateplení Turnhalle v Olomouci. Nejvýznamnějším beneficentem v opatření byl Olomoucký kraj, který si úspěšně požádal o 54 mil. Kč.

V kategorii budování obnovitelných zdrojů energie uspělo Statutární město Olomouc se dvěma projekty za téměř 3,5 mil. Kč, třetí projekt, fotovoltaiku na budově Hynaisova, se dosud nepodařilo přichystat. Vzhledem k prodloužení výzev OPŽP má předkladatel čas požádat si o kladné stanovisko ŘV přibližně do konce 4/2025.

Ze čtyř projektů zaměřených na přizpůsobení se změnám klimatu byly úspěšně předloženy dva, třetí projekt bude moci být podpořen v případě, že získá a předloží stavební povolení. Zbývající





projekt (Zpracování studie systémů sídelní zeleně, její založení a obnova ve městě Konice) se bude ucházet o podporu v dotačním titulu AOPK. Uspořené prostředky ve výši 9,5 mil. Kč byly využity na jiné projekty v opatření. Nejvýznamnějšími příjemci se v této aktivitě staly město Uničov (30 mil. Kč) a Statutární město Olomouc (celkem 25 mil. Kč).

Celkem se tedy podařilo podpořit 8 projektů za přibližně 108 mil. Kč. Další tři projekty se zrealizovaly s pomocí jiných dotačních titulů (NPO, AOPK), tři projekty mají šanci získat kladné stanovisko ŘV ITI OA do 10. 6. 2025.

Vyhlášení vyzvání pro žadatele ze seznamu strategických projektů PR OPŽP č. 3

Jak již bylo zmíněno výše, **sekretariátu Nositele ITI OA se podařilo s ŘO OPŽP vyjednat prodloužení výzev OPŽP pro nástroj ITI OA**, konkrétně do konce června 2025. Díky tomu mají zbývající tři projekty, resp. jejich předkladatelé, možnost získat kladné stanovisko ŘV ITI OA. Změny seznamu projektů už žádným aglomeracím umožněny nebyly.

Proto bylo předloženo členům ŘV ITI OA ke schválení Vyzvání nositele ITI OA pro OPŽP č. 3. **Vyzvání bude vyhlášeno dne 31. 3. 2025 s termínem ukončení 10. 6. 2025.** Veškeré parametry vyzvání, povinné přílohy či kritéria zůstávají ve stejné podobě, jako v předchozím případě.

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 650/2025/03/ŘV43

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídící výbor ITI OA:

bere na vědomí

aktualizované strategické projekty předložené v rámci vyzvání IROP č. 17, 24, (Zelená infrastruktura II, Telematika pro veřejnou dopravu I) a vyzvání OPŽP č. 2.

Nahlášen střet zájmů u usnesení **651/2025/03/ŘV43** – JUDr. Vladimír Lichnovský

Výsledek hlasování:

Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 651/2025/03/ŘV43

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „Revitalizace náměstí Svobody v Přerově“ (žadatel: Statutární město Přerov, celkové způsobilé výdaje 17 647 058,82





Kč, požadovaná výše podpory 15 000 000,00 Kč z EFRR).

Nahlášen střet zájmů u usnesení **652/2025/03/ŘV43** – Ing. Michal Obrusník

Výsledek hlasování:

Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 652/2025/03/ŘV43

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „*Revitalizace Masarykova náměstí a rekonstrukce ulice Kostelní v Konici*“ (žadatel: Město Konice, celkové způsobilé výdaje 26 122 097,31 Kč, požadovaná výše podpory 22 203 782,71 Kč z EFRR).

Nahlášen střet zájmů u usnesení **653/2025/03/ŘV43** – Mgr. Miroslav Žbánek, Ing. Otakar Štěpán Bačák, Ing. Tomáš Pejpek, Mgr. Miloslav Tichý, Ing. Jaroslav Michalík

Výsledek hlasování:

Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 653/2025/03/ŘV43

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „*Modernizace systému preference vozidel MHD*“ (žadatel: Dopravní podnik města Olomouce, a.s., celkové způsobilé výdaje 30 000 000,00 Kč, požadovaná výše podpory 25 500 000,00 Kč z EFRR).

Nahlášen střet zájmů u usnesení **654/2025/03/ŘV43** – Mgr. Miroslav Žbánek, Ing. Otakar Štěpán Bačák, Ing. Tomáš Pejpek, Mgr. Miloslav Tichý

Výsledek hlasování:

Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 654/2025/03/ŘV43

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „*Kino Metropol - instalace fotovoltaických panelů*“ (žadatel: Statutární město Olomouc, celkové způsobilé výdaje 3 219 562,50 Kč, požadovaná výše podpory 2 414 671,88 Kč z FS).





Výsledek hlasování:

Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 655/2025/03/ŘV43

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „*Retence dešťových vod ze střech veřejných budov - Uničov.*“ (žadatel: město Uničov, celkové způsobilé výdaje 40 971 058,82 Kč, požadovaná výše podpory 34 825 400,00 Kč z EFRR).

Výsledek hlasování:

Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 656/2025/03/ŘV43

Zajištění podpisu výše uvedených vyjádření

Řídicí výbor ITI OA:

ukládá

předsedovi ŘV ITI podepsat Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií u výše uvedených projektových záměrů v termínu do 9. 4. 2025.

Výsledek hlasování:

Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 657/2025/03/ŘV43

Vyzvání pro žadatele ze seznamu strategických projektů Programového rámce OPŽP k aktualizaci projektů před vydáním Vyjádření ŘV ITI OA o souladu projektu s ISg

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

3. vyzvání nositele ITI OA k aktualizaci strategických projektů Programového rámce OPŽP.

2. Změny ve strategických projektech

Bc. Kolář pokračoval dalším bodem jednání a seznámil členy ŘV se změnami ve strategických projektech. Ve sledovaném období obdržel sekretariát ŘV ITI OA 1 žádost o změnu u strategických projektů. Dále jsou uvedena specifika žádosti:

IROP45_ OPRAVA KROVU, STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A PULTOVÝCH STŘECH KOSTELA SV. FRANTIŠKA SERAFÍNSKÉHO V LIPNÍKU NAD BEČVOU





Stav projektu: Projekt s vydaným RoPD

Předmět žádosti: Změna finančního plánu

ŽÁDOST O ZMĚNU INTEGROVANÉHO PROJEKTU

Změny projektu	Původní stav	Navrhovaná změna
Změna hodnoty indikátoru výstupu (Doplňte číslo a název indikátoru).	-	-
Prodloužení předpokládaného termínu ukončení realizace projektu	-	-
Snížení celkových způsobilých výdajů projektu	-	-
Změna finančního plánu v jednotlivých letech	<u>1etapový projekt</u> 3 529 411,76 Kč Konec etapy k 31. 5. 2027, podání ŽoP do 28. 6. 2027	<u>2etapový projekt</u> <u>1. etapa</u> 1 591 319,00 Kč konec etapy k 31. 3. 2025 podání ŽoP do 30. 4. 2025 <u>2. etapa</u> 1 938 092,76 Kč Konec etapy k 31. 5. 2027 podání ŽoP do 28. 6. 2027

Zdůvodnění: Vzhledem k finanční náročnosti projektu se příjemce podpory Římskokatolická farnost Lipník nad Bečvou rozhodl požádat o rozdělení projektu na dvě etapy. První etapa bude ukončena k 31. 3. 2025 a z hlediska financí na ni bude alokována téměř polovina z celkových nákladů projektu, konkrétně částka 1 591 319,00 Kč. Konec druhé etapy a tím i celého projektu zůstává v nezměněném termínu 31. 5. 2027, i když příjemce předpokládá, že vzhledem k postupující stavební činnosti dojde k ukončení projektu s největší pravděpodobností ještě během roku 2025.

Důvodem pro etapizaci projektu je omezené cash flow příjemce dotace. Aktuálně příjemce očekává vyplacení dotace z jiného projektu, kdy tyto finance budou použity na úhradu 1. etapy tohoto projektu. Příjemce rozumí požadavku ITI na maximální naplnění finančního milníku do konce května 2025, nicméně je nutné konstatovat, že právě z důvodu omezeného cash flow zůstane částka na 1. etapu stejná jak v případě, že první etapa bude ukončena v březnu, tak i pokud by byla ukončena až v květnu 2025.





Komentář: Předkládaná změna má pozitivní vliv na plnění finančního milníku 2025. Z tohoto důvodu bylo navrženo schválit příslušnou změnu v projektu a vydat souhlasné stanovisko.

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 658/2025/03/ŘV43

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

bere na vědomí

předloženou žádost o změnu projektových záměrů s integrovanou strategií.

Výsledek hlasování:

Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 659/2025/03/ŘV43

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

souhlasí

s předloženou změnou projektu „*Oprava krovu, střešního pláště a pultových střech kostela sv. Františka Serafínského v Lipníku nad Bečvou*“ (žadatel: Římskokatolická farnost Lipník nad Bečvou, celkové způsobilé výdaje 3 529 411,76 Kč, požadovaná výše podpory 3 000 000 Kč z EFRR).

Výsledek hlasování:

Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 660/2025/03/ŘV43

Zajištění podpisu výše uvedených vyjádření

Řídicí výbor ITI OA:

ukládá

předsedovi ŘV ITI podepsat Vyjádření Řídicího výboru aglomerace k žádosti o změnu integrovaného projektu a Vyjádření Řídicího výboru k podstatné změně projektu u výše uvedených projektových záměrů v termínu do 2. 4. 2025.





3. Monitoring plnění finančního milníku v IROP za Olomouckou aglomeraci

Bc. Kolář pokračoval v prezentaci i dalšího bodu. Sdělil, že na jednání ŘV ITI OA dne 15. 1. 2025 byl představen průběžný stav plnění finančního milníku IROP pro rok 2025. V souvislosti s možnými riziky a obdrženým dopisem ze strany ředitele IROP Ing. Mazala byla navržena opatření ve snaze zajistit naplnění finančního milníku dle realizačního plánu.

Konkrétně se jednalo o opatření monitoringu a optimalizace termínů předkládání ŽoP v souvislosti s plněním finančního milníku, tj. ŽoP předložených 6/2025. Vzhledem k těmto opatřením byly uskutečněny v průběhu února a začátku března konzultace se všemi klíčovými stakeholdery a předkladateli velkých strategických projektů. Konkrétně se jednalo o následující schůzky:


Datum	Stakeholder	Klíčové závěry ve vazbě k milníku 2025
4. 2. 2025	Lipník nad Bečvou	Navýšení ŽoP u projektů památek, cyklooprava
4. 2. 2025	Hranice	Plnění dle plánu. Probíhá realizace projektu bezpečnosti.
5. 2. 2025	Šternberk	Předložení projektu Jívavská s příspěvkem k milníku 2025. Navýšení příspěvku k finančnímu milníku o 2,5 mil. Kč
5. 2. 2025	Bohuňovice	Realizace probíhá rychleji než plánováno, dochází k průběžnému navýšení ŽoP
6. 2. 2025	Litovel	Předložení projektu Dopravně bezpečnostní opatření podél silnice II/449 s příspěvkem k milníku 2025. Navýšení příspěvku k finančnímu milníku o 9,4 mil. Kč
7. 2. 2025	Uničov	Projekty dokončeny. Očekává se zahájení projektu radnice.
10. 2. 2025	Konice	Maximalizace ŽoP v projektu cyklostezka Romže.
11. 2. 2025	Přerov	Plnění dle plánu. Probíhá příprava dalších projektů
14. 2. 2025	Prostějov	Čerpání dle plánu, školy urychleny dle dřívější domluvy. Zdržení u projektu Újezd parkovací dům z důvodu motivačního efektu.
4. 3. 2025	Olomouc	Optimalizace termínů ŽoP na 6/2025 (MŠ Baarova, ZŠ Dvorského, Knihovna Trnkova, nicméně dochází ke zpoždění v realizaci) a 5/2025 (Sloup Nejsvětější Trojice)
4. 3. 2025	Kostelec na Hané	Předávání stavby. Snížení příspěvku k milníku o cca 20 mil. Kč. Bude řešena maximalizace ŽoP.
17. 3. 2025	Olomoucký kraj	Jeden projekt před podáním ŽoP. Další v přípravě.

Na základě jednotlivých jednání došlo k úpravě předpokládaného plnění finančního milníku





z 522,8 mil. Kč (152%) na 481,3 mil. Kč (140%). Celkově se tak jedná o pokles 41,5 mil. Kč. Nově prezentovaná data však vycházejí z důkladného seznámení se stavem realizace jednotlivých projektů. **V květnu 2025 se již bude vědět, zda dojde k naplnění finančního milníku pro rok 2025.** Graf a tabulka níže představují předpokládaný stav plnění milníku v čase do 6/2025:



Období	I/2021-II/2025	III/2025	IV/2025	V/2025	VI/2025
Měsíční příspěvek	190,8	20,9	15,36	30,15	224,12
Celkem	190,8	211,7	227,1	257,2	481,3
%	55%	61%	66%	75%	140%

Již v současné době se celková prostavěnost investic blíží cílové hodnotě finančního milníku (tj. 344 mil. Kč). V zájmu co největšího naplnění milníku byly projekty směřovány k ukončení etap právě v květnu, tak aby byla zajištěna co možná nejvyšší hodnota předložených žádostí o platbu.

Na základě pečlivého zmapování realizace všech relevantních projektů lze tedy závěrem konstatovat, že **finanční milník 2025** bude s největší pravděpodobností **naplněn**.

Finanční milník 2026

Finanční milníky byly stanoveny na každý rok po roce 2025 s tím, že shodně jako pro první finanční milník 2025 platí, že do milníku pro rok 2026 se započítávají Žádosti o platbu ve stavu





zaregistrovaná a dále do 6/2026 včetně. Výše milníku 2026 je stanovena na **34,44%**, což pro Olomouckou aglomeraci znamená **694 344 698,82 Kč**.

Při započtení všech projektů aktuálně předložených v ISKP21+ je celkový plánovaný příspěvek pouze **812 mil. Kč**, což představuje pouze **117 % milníku**. Pro splnění milníku 2026 je tak stěžejní započtení realizace v opatřeních s vysokou alokací, která doposud nebyla aktivní. Jedná se zejména o veřejná prostranství (alokace 343,8 mil. Kč), vozidla (206,7 mil. Kč). Tato opatření představují v sumě 27 % alokace Olomoucké aglomerace v IROP. Při započítání doprovodných opatření (tj. dobíjecí stanice, telematika) se jedná dokonce o celkovou alokaci 657 mil. Kč. Rizikové je i minimální čerpání v opatření muzea, kde na vydání souladu a začátek realizace čekají 2 strategické projekty za 148 mil. Kč dotačních prostředků. V sumě tak reálně není realizováno **40 % (alokace OA v IROP (805 mil. Kč))**. Bez čerpání a revize seznamu projektů v těchto opatřeních se jeví finanční milník 2026 a následné finanční milníky jako velice rizikové.

Návrh opatření pro problematiska opatření:

Veřejná prostranství

- Ukončení vyzvání a aktualizace seznamu (více o postupu viz bod 4)

Vozidla

- Vzhledem k nutnosti vybudovat potřebnou nabíjecí infrastrukturu před nákupem elektrobuseů je navrženo vyhlášení výzvy a změnu seznamu strategických projektů, aby mohly být pořízeny tramvaje a bylo tak přispěno k plnění finančního milníku 2026.

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 661/2025/03/ŘV43

Monitoring plnění finančního milníku v IROP za Olomouckou aglomeraci

Řídící výbor ITI OA:

bere na vědomí

stav plnění finančního milníku 2025 a 2026.

4. Revize seznamu projektů v opatření 3.1.3 Zvýšení kvality veřejného prostoru

Předseda výboru předal slovo Dr. Kladivovi, který členy ŘV seznámil s revizí seznamu projektu v opatření 3.1.3 Zvýšení kvality veřejného prostoru.

1) Finální stanovisko ŘO IROP k revizi výzvy č. 77

ŘO IROP nakonec akceptoval dvě připomínky zaslané od předkladatelů z Olomoucké aglomerace. Nově bude akceptována plánovaná úprava normy ČSN 75 9010 pro stanovení





součinitelů odtoku, aby bylo dosaženo souladu s metodikou pro výpočet objemu retenčních nádrží.

Dále bude žadatelům umožněno využít pomůcky pro výpočet (odvození/převod) součinitele odtoku ze zjištěného koeficientu vsaku z terénní zkoušky. Metodu výpočtu zpracuje ČVUT a bude uveřejněna na webu irop.gov.cz (IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Zelená infrastruktura měst a obcí). ŘO IROP tak vyslyšel žádosti z únorového jednání za účasti ŘO IROP, MŽP, ČVUT a CRR.

Obě připomínky byly zapracovány do revize výzvy č. 77 IROP, do specifických pravidel, popř. osnovy studie proveditelnosti. Finální vypořádání připomínek bylo přiloženo ve formě přílohy.

2) Revize seznamu projektů v opatření 3.1.3 Zvýšení kvality veřejného prostoru

Nová podoba výzvy č. 77 IROP ovlivňuje implementaci opatření 3.1.3 integrované strategie. Po předkladatelích jsou nově vyžadovány hydrogeologické posudky, vyžadovaná jsou technická řešení v podobě retenčních těles, pro prokázání zlepšení vsaku nově budovaných nebo modernizovaných povrchů se umožňují vsakovací zkoušky. To všechno jsou aspekty, které prodražují projektování a celkovou realizaci projektů.

Současně sekretariát Nositele ITI OA vnímá další rizika, která implementaci tohoto opatření provázejí. **Přesto, že všichni předkladatelé mají možnost již téměř dva roky žádat o kladná stanoviska ŘV ke svým záměrům, tak se z 25 projektů uvedených v programovém rámci naplno fyzicky realizuje jeden jediný.** V opatření je přítom alokováno 340 mil. Kč (17 % celé alokace IROP pro Olomouckou aglomeraci). Pomalá implementace negativně ovlivňuje plnění finančních milníků ITI OA.

Proto sekretariát Nositele ITI OA navrhl zrevidovat seznam projektů v opatření 3.1.3 Zvýšení kvality veřejného prostoru a předložil ke schválení následující postup:

- ponechat možnost aktualizace projektů do konce 6/2025, tedy v souladu s probíhajícím vyzváním, ale dále jej neprodłużovat
- schválit novou výzvu Nositele ITI OA v opatření 3.1.3 na jednání RV ITI OA dne 7. 5. 2025
- navrhované parametry výzvy a harmonogram
 - vyhlášení 12. 5., ukončení 15. 6. 2025
 - červenec 2025 – projednání záměrů v PS a ŘV
 - srpen a září 2025 – projednání a schválení nově vytvořeného seznamu projektů programového rámce v RMO, ZMO a MMR
 - říjen – vyhlášení vyzváním a zahájení procesu vydávání kladných stanovisek
 - **do vyčleněné alokace na ÚIŘ stakeholderů, které navrhujeme ponechat, se dostane pouze projekt s doloženou žádostí o stavební povolení**
 - projekty, které se do vyčleněné alokace pro stakeholdera nedostanou a projekty mimo ÚIŘ a ostatních žadatelů **se budou následně řadit především podle stupně projektové přípravy**
 - projekty s již vydaným kladným stanoviskem zůstávají v seznamu

Sekretariát Nositele ITI OA doporučil schválit navrhovaný postup. Navrhovaná revize může





pozitivně ovlivnit rychlost čerpání finančních prostředků a má ambici přispět k plnění finančního milníku stanoveného na 6/2026. **Neméně podstatným důvodem je také nemožnost přesunu nevyčerpaných finančních prostředků z této aktivity do jiného specifického cíle IROP.**

Naopak nečinnost by mohla mít negativní vliv na implementaci opatření a ohrozila by plnění finančních milníků v následujících letech. Odložení revize byť jen o měsíc by zpozdilo aktualizaci seznamu o tři až čtyři měsíce. Pracovníci sekretariátu ITI OA vidí rizika v případném nesplnění požadavků na včasné čerpání finančních prostředků, což může ŘO IROP vést ke krácení alokovaných prostředků pro Olomouckou aglomeraci a ohrožení realizace strategických projektů.

Diskuze:

Ing. Sítek doplnil, že v této souvislosti bychom měli přistoupit k tomu, že ve 2. pol. r. 2025 dojde k revizi programového rámce IROP. Tato revize je naplánovaná ke schválení řídicím orgánem na začátku roku 2026. Z tohoto důvodu chceme přistoupit k aktualizaci programového rámce v opatření 3.1.3. před touto revizí a tak pomoci žadatelům, aby v rámci vyzvání předložili své projekty a celý proces urychlil vzhledem k zůstatku velké alokace. To stejné by bylo provedeno i u jiných opatření.

Mgr. Vlček projevil nesouhlas s aktualizací programového rámce. Připravené projekty se realizovaly z velké výzvy č. 63 z IROP. V předchozích výzvách byly projekty, které měly naplánovanou realizaci až v r. 2026-2027. Nyní si říkáme, že z důvodu neplnění očekávaného finančního milníku budou tyto projekty vyřazeny.

Dr. Kladivo odpověděl, že tyto projekty nebudou nutně vyřazeny, ale budou poskládány podle stupně projektové přípravy a bude se čekat, jestli se na předchozích projektech uspoří a tato úspora bude dále propadávat na projekty méně připravené.

Předseda výboru doplnil, že taky záleží na IROP, do kdy bude tolerovat plnění či neplnění finančních milníků, tomu by mohl dopomoci takovýto seznam.

Mgr. Rulcová, zástupce MMR ČR, sdělila, že v individuálních výzvách č. 63 a 64 nyní evidují přetlak projektů v zásobníku a finance by tak mohly být nabídnuty náhradním projektům pod čarou v již vyhlášených výzvách. IROP tak již nemá další prostředky v dané aktivitě.

Dr. Kladivo doplnil, že v případě, že by tato aktualizace proběhla, mohou všichni stakeholdeři zahýbat s alokací svých projektů, protože nově jsou vyžadovány hydrogeologické průzkumy a další, což může samotný projekt zdražit. To by mohlo být bráno jako výhoda navrženého postupu.

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 17, Proti – 1, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:





Usnesení 662/2025/03/ŘV43

Revize seznamu projektů v opatření 3.1.3 Zvýšení kvality veřejného prostoru

Řídicí výbor ITI OA:

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

a

schvaluje

postup revize seznamu projektů v opatření 3.1.3 Zvýšení kvality veřejného prostoru.

5. Zapojení Olomoucké aglomerace do mezinárodních projektů

Slovo si převzal Bc. Kolář, který uvedl stručně informace o pokračování realizace projektu Daring cities (URBACT IV).

I. URBACT IV Daring Cities

Informace navazují na jednání řídicího výboru 26. 2. 2025. Na tomto jednání byl stanoven postup při realizaci projektu Daring cities (URBACT IV Síť přenosu inovací) následovně:

1. Výběr 1-2 zón v rámci aglomerace pro pilotní ověření metodiky projektu Daring Cities
2. Aktualizace složení místní skupiny URBACT (URBACT LOCAL GROUP - ULG)
3. Výběr aglomeračního tématu pro ověření metodiky projektu Daring Cities

Ad 1/ Výběr 1-2 zón v rámci aglomerace

V březnu 2025 byli znovu osloveni zástupci měst ORP ohledně nominace členů do místní skupiny URBACT (ULG) a navržení zón vhodných k regeneraci a pilotnímu ověření metodiky projektu DARE. K pilotnímu ověření metodiky jsou navrženy následující zóny:

- *Místní nádraží Prostějov (Prostějov)*
- *Hradisko-východ (Olomouc)*
- *Olomoucké břehy a nábřeží (Olomouc)*
- *Mošnerova (Olomouc)*
- *Lokalita Potštátská (Hranice)*
- *Konice*
- *Průpich (Přerov)*

Na jednotlivé zóny byly zpracovány karty se stručným popisem místního kontextu. Na základě posouzení a konzultací se zástupci dotčených měst a zahraničním expertem, Dr. Levente Polyakem, byly navrženy pro ověření metodiky zóny:





- **Místní nádraží Prostějov** – zapojení zástupců města Prostějova
- **Hradisko-východ** – zapojení zástupců města Olomouce.

Další města v aglomeraci nebudou ochuzena. **Pilotní ověření metodiky na 2 zónách bude sloužit jako podklad pro vytvoření šablon, které mohou města využít.** Dále bude se zástupci stakeholderů v rámci ULG příprava metodiky konzultována tak, aby vyhovovala všem výše uvedeným zónám.

Výstupem projektu budou **investiční plány** zpracované na základě práce s daty a participativním přístupem. Po vyjasnění budoucí podoby kohézní politiky a způsobu zpracování nové integrované územní strategie na období 2028+ mohou být tyto investiční plány využity jako doplnění/náhražka **územních integrovaných řešení**. Pokud se metodika projektu Daring Cities osvědčí, budou dále zpracovány ostatní zóny o které stakeholdeři projevili zájem.

Ad 2/ Aktualizace složení místní skupiny URBACT

Na základě oslovení a konzultací se stakeholdery v Olomoucké aglomeraci (únor-březen 2025) byla místní skupina URBACT aktualizována. Její složení je nyní následující:

Instituce	Zástupce
Olomouc	Mgr. Lea Maňáková
Prostějov	Ing. Jiří Rozehnal, MBA Ing. Václav Lužný Ing. Ilona Dočkalová
Přerov	<i>Bude upřesněno na jednání ŘV</i>
Uničov	Ing. Jaromír Lón Ing. Veronika Smýkalová
Litovel	<i>Bude upřesněno</i>
Šternberk	Ing. Stanislav Orság
Lipník nad Bečvou	Mgr. et Mgr. Ondřej Vlček
Hranice	Ing. Daniel Vitonský
Konice	Mgr. Monika Rozehnalová
Okresní hospodářská komora Prostějov	Helena Chalánková
Krajská hospodářská komora Olomouc	Mgr. Bc. Jitka Janečková Motřková

Klíčové je zastoupení zástupců měst, na kterých bude pilotně ověřena metodika projektu (Prostějov a Olomouc). Zástupci dalších měst mohou průběžně sledovat a připomínkovat průběh





přípravy investičních plánů a aplikovat metodiku na vlastní zóny, resp. celé město.

Ad 3/ Výběr aglomeračního tématu pro ověření metodiky projektu Daring Cities

Na předchozím řídicím výboru bylo představeno téma „**Mobilita a inovace v Olomoucké aglomeraci jako klíč k rozvoji konkurenceschopnosti**“ jako jedno z témat, na kterém by bylo možné otestovat metodiku projektu Daring Cities.

S vůdčím městem Ravenna a s expertem projektu bylo toto téma diskutováno a podle jejich vyjádření **lze metodiku projektu DARE na toto téma aplikovat**. Během adaptační fáze projektu (03/2025-02/2026) bude potřeba vymyslet způsob jak metodiku DARE „povýšit“ na aglomerační úroveň (zpracování taktik rozvoje, hlasování, indikátory atd.). Metodika bude následně popsána v Plánu kontinuity (Continuity plan), za jejíž zpracování je odpovědné vůdčí město Ravenna.

Za sekretariát ITI OA tedy bylo navrženo:

- vyzkoušet metodiku projektu DARE na tématu „**Mobilita a inovace v Olomoucké aglomeraci jako klíč k rozvoji konkurenceschopnosti**“
- navrhnout investiční plán na toto téma na úrovni aglomerace pro potřeby zpracování Plánu kontinuity, za jehož zpracování je odpovědné vůdčí město Ravenna
- navrhnout šablony a metodiku na další aglomerační témata (např. bydlení, stárnutí obyvatel, dekarbonizace, digitalizace, bezpečnost apod.).

O práci na investičním plánu budou členové ŘV ITI průběžně informováni.

Mgr. Žbánek a Mgr. Jura krátce představili projekty Klášterního hradiska-východ a Místního nádraží Prostějov.

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 663/2025/03/ŘV43

Zapojení Olomoucké aglomerace do mezinárodních projektů

Řídicí výbor ITI OA:

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu.

Výsledek hlasování:

Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 664/2025/03/ŘV43

Zapojení Olomoucké aglomerace do mezinárodních projektů





Řídicí výbor ITI OA:

souhlasí

s pilotním ověřením metodiky projektu Daring Cities na zónách **Místní nádraží Prostějov a Hradisko-východ** a doplňkově na aglomeračním tématu **Mobilita a inovace v Olomoucké aglomeraci** pro potřeby zpracování Plánu kontinuity.

Výsledek hlasování:

Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 665/2025/03/ŘV43

Zapojení Olomoucké aglomerace do mezinárodních projektů

Řídicí výbor ITI OA:

souhlasí

se složením místní skupiny URBACT.

6. Avízo dalšího jednání ŘV

Na základě Metodického stanoviska č. 3 k MP INRAP musí od 1. 5. 2024 nositel ITI rozeslat Avízo jednání příštího jednání ŘV ITI min. 10 pracovních dnů před plánovaným jednáním. Příští jednání ŘV ITI OA je naplánováno na 7. 5. 2025.

Datum příštího jednání ŘV ITI OA: 7. 5. 2025

Místo: Olomouc

Návrh programu jednání:

Zahájení jednání, přivítání účastníků

Programové období EU 2021 – 2027

- 1) Vydání Vyjádření ŘV ITI OA k aktualizovaným strategickým projektům
- 2) Změny ve strategických projektech
- 3) Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 38 (Služby infrastruktury OP TAK)
- 4) Schválení Programového rámce OP TAK ITI Olomoucké aglomerace
- 5) Revize opatření a případné vyhlášení výzev (veřejné prostranství, vozidla)
- 6) Plánovací období 2028+

Přestávka na obědový raut (12,30 – 13,15 hod)

- 7) Spolupráce aglomerací v ČR
- 8) Projekt ČR - PL





- 9) Prezentace vybraného tématu z Atlasu OA
- 10) Avízo dalšího jednání ŘV
- 11) Různé.

Pozvánka s programem a podkladové materiály budou zaslány členům výboru min. 5 pracovních dnů před jednáním výboru, tj. nejpozději 29. 4. 2025.

Aktualizované projektové záměry (žádost o vydání vyjádření o souladu) pro toto jednání ŘV je nutné v aplikaci nositele ITI OA finalizovat do 22. 4. 2025, 24h.

7. Různé

Závěrem členové prodiskutovali další plánované termíny jednání ŘV ITI OA.

Plánované termíny jednání ŘV:

- **07. 05. 2025**
- **18. 06. 2025**
- **16. 07. 2025**

	Úkol	Termín	Odpovědnost
ZAPSALI:	Denisa Válková 27. 3. 2025		
ZA SPRÁVNOST ODPOVÍDÁ:	Ing. Aleš Martinec, Ing. Radovan Sítek		
SCHVÁLILI:	Mgr. Miroslav Žbánek, MPA		
	Ing. Otakar Štěpán Bačák		

.....
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
předseda Řídicího výboru
pro realizaci strategie ITI
Olomoucké aglomerace

.....
Ing. Otakar Štěpán Bačák
místopředseda Řídicího výboru
pro realizaci strategie ITI
Olomoucké aglomerace





EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Olomoucká
aglomerace

**USNESENÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE
PRO REALIZACI STRATEGIE 2021 - 2027 Z 43. ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 26. 3. 2025**

Usnesení 650/2025/03/ŘV43

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

bere na vědomí

aktualizované strategické projekty předložené v rámci vyzvání IROP č. 17, 24, (Zelená infrastruktura II, Telematika pro veřejnou dopravu I) a vyzvání OPŽP č. 2.

Usnesení 651/2025/03/ŘV43

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „Revitalizace náměstí Svobody v Přerově“ (žadatel: Statutární město Přerov, celkové způsobilé výdaje 17 647 058,82 Kč, požadovaná výše podpory 15 000 000,00 Kč z EFRR).

Usnesení 652/2025/03/ŘV43

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „Revitalizace Masarykova náměstí a rekonstrukce ulice Kostelní v Konici“ (žadatel: Město Konice, celkové způsobilé výdaje 26 122 097,31 Kč, požadovaná výše podpory 22 203 782,71 Kč z EFRR).



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Olomoucká
aglomerace

Usnesení 653/2025/03/ŘV43

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „Modernizace systému preference vozidel MHD“ (žadatel: Dopravní podnik města Olomouce, a.s., celkové způsobilé výdaje 30 000 000,00 Kč, požadovaná výše podpory 25 500 000,00 Kč z EFRR).

Usnesení 654/2025/03/ŘV43

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „Kino Metropol - instalace fotovoltaických panelů“ (žadatel: Statutární město Olomouc, celkové způsobilé výdaje 3 219 562,50 Kč, požadovaná výše podpory 2 414 671,88 Kč z FS).

Usnesení 655/2025/03/ŘV43

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „Retence dešťových vod ze střech veřejných budov - Uničov.“ (žadatel: město Uničov, celkové způsobilé výdaje 40 971 058,82 Kč, požadovaná výše podpory 34 825 400,00 Kč z EFRR).



Usnesení 656/2025/03/ŘV43

Zajištění podpisu výše uvedených vyjádření

Řídicí výbor ITI OA:

ukládá

předsedovi ŘV ITI podepsat Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií u výše uvedených projektových záměrů v termínu do 9. 4. 2025.

Usnesení 657/2025/03/ŘV43

Vyzvání pro žadatele ze seznamu strategických projektů Programového rámce OPŽP k aktualizaci projektů před vydáním Vyjádření ŘV ITI OA o souladu projektu s ISg

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

3. vyzvání nositele ITI OA k aktualizaci strategických projektů Programového rámce OPŽP.

Usnesení 658/2025/03/ŘV43

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

bere na vědomí

předloženou žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií.

Usnesení 659/2025/03/ŘV43

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

souhlasí

s předloženou změnou projektu „Oprava krovu, střešního pláště a pultových střech kostela sv. Františka Serafinského v Lipníku nad Bečvou“ (žadatel: Římskokatolická farnost Lipník nad Bečvou, celkové způsobilé výdaje 3 529 411,76 Kč, požadovaná výše podpory 3 000 000 Kč z EFRR).



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Olomoucká
aglomerace

Usnesení 660/2025/03/ŘV43

Zajištění podpisu výše uvedených vyjádření

Řídicí výbor ITI OA:

ukládá

předsedovi ŘV ITI podepsat Vyjádření Řídicího výboru aglomerace k žádosti o změnu integrovaného projektu a Vyjádření Řídicího výboru k podstatné změně projektu u výše uvedených projektových záměrů v termínu do 2. 4. 2025.

Usnesení 661/2025/03/ŘV43

Monitoring plnění finančního milníku v IROP za Olomouckou aglomeraci

Řídicí výbor ITI OA:

bere na vědomí

stav plnění finančního milníku 2025 a 2026.

Usnesení 662/2025/03/ŘV43

Revize seznamu projektů v opatření 3.1.3 Zvýšení kvality veřejného prostoru

Řídicí výbor ITI OA:

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

a

schvaluje

postup revize seznamu projektů v opatření 3.1.3 Zvýšení kvality veřejného prostoru.

Usnesení 663/2025/03/ŘV43

Zapojení Olomoucké aglomerace do mezinárodních projektů

Řídicí výbor ITI OA:

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Olomoucká
aglomerace

Usnesení 664/2025/03/ŘV43

Zapojení Olomoucké aglomerace do mezinárodních projektů

Řídící výbor ITI OA:

souhlasí

s pilotním ověřením metodiky projektu Daring Cities na zónách **Místní nádraží Prostějov** a **Hradisko-východ** a doplňkově na aglomeračním tématu **Mobilita a inovace v Olomoucké aglomeraci** pro potřeby zpracování Plánu kontinuity.

Usnesení 665/2025/03/ŘV43

Zapojení Olomoucké aglomerace do mezinárodních projektů

Řídící výbor ITI OA:

souhlasí

se složením místní skupiny URBACT.

V Olomouci dne 27. 3. 2025

.....
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
předseda Řídícího výboru ITI OA

.....
Ing. Otakar Štěpán Bačák
místopředseda Řídícího výboru ITI OA

PREZENČNÍ LISTINA

zasedání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace

dne 26. března 2025

Jméno a příjmení členů Řídicího výboru ITI	Podpis
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA primátor statutárního města Olomouce	ANO
Ing. Otakar Štěpán Bačák náměstek primátora SMOI	ANO
Ing. Tomáš Pejpek náměstek primátora SMOI	ANO
Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora SMOI	ANO
Mgr. Matouš Pelikán člen Zastupitelstva města Olomouce	
Mgr. František Jura primátor statutárního města Prostějova	ANO
Ing. Petr Vrána primátor statutárního města Přerova	
Ing. Jiří Rozehnal 2. náměstek primátora statutárního města Prostějova	
Ing. Tomáš Navrátil náměstek primátora statutárního města Přerova	
JUDr. Vladimír Lichnovský 1. náměstek hejtmána Olomouckého kraje	ANO
Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. náměstek hejtmána Olomouckého kraje	ANO
Mgr. Dalibor Horák radní města Uničova	
Bc. Daniel Vitonský starosta města Hranice	ANO
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. rektor Univerzity Palackého v Olomouci	ANO
JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA prorektor pro strategii a vnější vztahy, UPOI	
Ing. Jiří Rudolf předseda Unie nestátních neziskových organizací Ol. kraje	ANO
Helena Chalánková ředitelka Okresní hospodářské komory v Prostějově	ANO
Ing. Jaroslav Michalík předseda představenstva DPMO, a. s.	ANO
Ing. Vlastimil Přidal ředitel Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci	ANO

Ing. Petr Šaj ředitel Regionálního pracoviště Olomoucko, AOPK ČR	ANO
Ing. Stanislav Orság starosta města Šternberk	ANO
Viktor Kohout starosta města Litovel	ANO
Mgr. Ondřej Vlček místostarosta města Lipník nad Bečvou	ANO
Ing. Michal Obrusník starosta města Konice	ANO
Mgr. Bc. Štěpán Sittek Česká biskupská konference	